	FORMATO		VERSIÓN: 0								
			CÓDIGO: A-AD-GC-F-047								
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO			FECHA: 24/Jul/2019								
INFORME No:	1	FECHA:	1	de	JUNIO	de	2022				
PERIODO:	DEL 23	de	JUNIO	de	2022	AL	1	de	JUNIO	de	2022
CONVENIO No:	1520 A	DE	2021								09/12/2020
OBJETO:											
CONSTRUCCIÓN DEL FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE MARIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"											
LOCALIZACIÓN:											
MUNICIPIO DE MARIPÍ -											
INFORMACION DEL CONVENIO											
ENTIDAD TERRITORIAL											
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ											
NOMBRE DEL SUPERVISOR											
RODRIGO EDUARDO URICOECHEA MORALES											
Teléfono: 3204924844			Dirección: CALLE 20 # 9-90			Teléfono:			Dirección:		
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:											
APORTES:											
DEPARTAMENTO			MUNICIPIO			MINISTERIO			TOTAL		
\$ 3.117.057.409,00			\$ 10.000.000,00			\$ 7.296.467.287,00			\$ 10.423.524.696,00		
OBSERVACIÓN											
ETAPA PRECONTRACTUAL											
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA											
ETAPA DEL PROCESO						FECHA					
Proceso No.LP-003-2022											
Aviso de Convocatoria o Invitación:						29/04/2022					
Estudios Previos:						29/11/2021					
Proyecto de pliego de condiciones:						29/04/2022					
Pliego de condiciones definitivos:						29/04/2022					
Acto de adjudicación:						01/06/2022					
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA											
ETAPA DEL PROCESO						FECHA					
Proceso No.CMA-002-2022											
Aviso de Convocatoria o Invitación											
Estudios Previos						25/04/2022					
Proyecto de pliego de condiciones						25/04/2022					
Pliego de condiciones definitivos						25/04/2022					
Acto de adjudicación						25/05/2022					
INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA											
ENTIDAD CONTRATANTE:						VALOR:					
MUNICIPIO DE MARIPÍ											
OBJETO:											
CONSTRUCCIÓN DEL FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE MARIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"											
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA						REPRESENTANTE LEGAL:					
						0					
Teléfono:			Dirección			Teléfono:			Dirección		
						0			0		

	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 0</b>
		<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-047</b>
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO</b>		<b>FECHA: 24/Jul/2019</b>


INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
<b>MUNICIPIO DE MARIPI</b>	<b>\$ 532.333.256,00</b>
OBJETO:	
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ*	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
<b>QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS</b>	<b>NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO</b>
Teléfono: 3143501710 Dirección: CALLE14#7-53 CHIQUINQUIRA	Teléfono: 3143501710 Dirección: CALLE14#7-53 CHIQUINQUIRA

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	23	6	2021						
PLAZO INICIAL	6 MESES								
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	31	12	2021						
ADICIONES EN PLAZO	7 MESES								
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	31	7	2022						

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONVENIO					
% DE AVANCE CONVENIO	<b>0,0%</b>	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	<b>92,0%</b>	% PAGOS AUTORIZADOS	<b>0,0%</b>
<p>0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%</p>					

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 0</b>
		<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-047</b>
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO</b>		<b>FECHA: 24/Jul/2019</b>

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)			
CONVENIO			
DESCRIPCIÓN	FECHA		OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	23	6	2021
Acta Parcial			
Acta de Recibo final a Satisfacción			
Acta de liquidación			

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONVENIO			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	AD.01 PLAZO		7 MESES
2			
3			
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		\$ 0,00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONVENIO					
CUENTA No.		BANCO:		SUCURSAL:	
NOMBRE CUENTA:					
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA		VALOR	
Desembolso No 1.					
Desembolso No 2.					
Desembolso No 2.					
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					<b>\$ 0,00</b>

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO			
<small>(Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)</small>			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE

	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 0</b>
		<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-047</b>
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO</b>		<b>FECHA: 24/Jul/2019</b>

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
ACTA COMITÉ				

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	23	6	2021	1	6	2022	

**OBSERVACIONES:**

1. SE ANEXA AL PRESENTE INFORME COPIA DEL INFORME DEL CONVENIO PRESENTADO POR EL MUNICIPIO (GC-P06-F36. 9 FOLIOS). ANEXO 54 FOLIOS DEL PROCESO CONTRACTUAL.

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO		
	VERIFICACION	FOLIOS
<b>Etapas precontractuales de los recursos del convenio</b>		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	[ ]	[ ]
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	[ ]	[ ]
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	[ ]	[ ]
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	[ ]	[ ]
Copia del Contrato de obra e interventoría	[ ]	[ ]
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	[ ]	[ ]
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	[ ]	[ ]
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	[ ]	[ ]
<b>Seguimiento a los recursos financieros del convenio</b>		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificación bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignación y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernación de boyacá - Tesorería General) <u>Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.</u>	[ ]	[ ]
<b>Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra</b>		
<b>Informe de Interventoría:</b>		
Acta de socialización del contrato de obra	[ ]	[ ]
Copia de informes de interventoría presentadas al municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	[ ]	[ ]
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	[ ]	[ ]
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	[ ]	[ ]
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	[ ]	[ ]
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	[ ]	[ ]
Bitácora de obra	[ ]	[ ]
<b>Seguimiento Financiero del Contrato de Obra</b>		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	[ ]	[ ]
Amortización del anticipo	[ ]	[ ]
Copia de actas de pago generadas en el periodo	[ ]	[ ]

	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 0</b>
		<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-047</b>
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO</b>		<b>FECHA: 24/Jul/2019</b>

<b>Seguimiento Técnico del Contrato de Obra</b>		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista	[ ]	[ ]
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc. )	[ ]	[ ]
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	[ ]	-
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	[ ]	[ ]
<b>Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente</b>		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	[ ]	-
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	[ ]	[ ]
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	[ ]	[ ]
<b>Generales</b>		
Registro fotográfico	[ ]	[ ]
Correspondencia enviada y recibida	[ ]	[ ]
Registro de instalación Valla informativa	[ ]	-


**SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA (En caso de ser contratada por el municipio)**

<b>Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría</b>		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación	[ ]	[ ]
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	[ ]	[ ]
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	[ ]	[ ]
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	[ ]	[ ]
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	[ ]	-
<b>Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría</b>		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	[ ]	[ ]
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	[ ]	-
Copia de actas de pago generadas en el periodo	[ ]	-
<b>Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría</b>		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	[ ]	[ ]
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	[ ]	[ ]
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	[ ]	[ ]
<b>Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente</b>		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	[ ]	[ ]
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	[ ]	-
<b>Generales</b>		
Registro fotográfico	[ ]	[ ]
Correspondencia enviada y recibida	[ ]	[ ]

\* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)

Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:	 Supervisor Departamento
NOMBRE:	ARQ. RODRIGO E. URICOECHEA M.

