

	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIO</b>	<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-040</b>
		<b>FECHA: 07/Oct/2021</b>

FECHA PRESENTE ACTA	16 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
CONVENIO COFINANCIACIÓN <input checked="" type="checkbox"/> CONVENIO INTERINSTITUCIONAL <input type="checkbox"/> CONTRATO INTERADMINISTRATIVO <input type="checkbox"/>	No. 2663	DE FECHA: 6/09/2021
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE LOGRAR LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTELECIMIENTO AL SERVICIO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA PARA LOS HABITANTES DE LAS VEREDAS LA COSTA Y EL HATILLO DE ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SOATA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, "PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS INDIRECTOS A LA DEMANDA DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIONES INTERNAS A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LAS VEREDAS DE LA COSTA Y EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE SOATA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	
CONTRATISTA	GASUR S.A. E.S.P (GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A) R/L. JORGE ARMANDO CASTAÑEDA SAENZ	NIT: 804002801-9 C.C: 91011269
CONTRAPARTE:	MUNICIPIO DE SOATA R/L: CARLOS JAVIER GUTIERREZ SANDOVAL	NIT: 891.855.016-1 C.C: 4.253.137
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	MARIA ELENA ORTIZ NOVA / SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA DE BOYACA.	C.C: 23.914.180
VALOR DEL CONVENIO :	VALOR : \$ 431.748.000,00	
	APORTE DEPARTAMENTO: \$ 360.000.000,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE: \$ 71.748.000,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR \$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR \$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 0,00	
PLAZO INICIAL	3 MESES Y 15 DIAS	
PRORROGA N° 1	Tiempo: 3 MESES	De Fecha: 29/03/2022
PRORROGA N° 2	Tiempo: 1 MES	De Fecha: 28/06/2022
PLAZO TOTAL	7 MESES Y 15 DIAS	
FECHA DE INICIACIÓN	15/09/2021	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	De Fecha: 7/12/2021	
ACTA DE REINICIACIÓN N° 1	De Fecha: 7/03/2022	
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	28/07/2022	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	Del 15 de septiembre de 2021 al 6 de diciembre de 2021, y de 7 de Marzo de 2022 al 28 de Julio de 2022	
RBPP N°	2021004150056	

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 4120 AÑO: 2021.

Los suscritos, JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN, mayor de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 6.765.994 de Tunja, Delegado para la contratación mediante Decreto N° 093 de fecha de 01 de Febrero de 2019 y 079 del 01 de febrero de 2019 y que para efectos del presente contrato se denominará el DEPARTAMENTO (quien firma atendiendo al principio de buena fe, previsto en el artículo 83 Constitucional), por una parte y por la otra parte, JORGE ARMANDO CASTAÑEDA SAENZ, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.011.269 expedida en Barbosa Santander, quien obra en calidad de contratista y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y la señora MARIA ELENA ORTIZ NOVA SUPERVISOR, y el alcalde del Municipio beneficiado, CARLOS JAVIER GUTIERREZ SANDOVAL alcalde del Municipio de SOATA, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, la cual tiene como soportes los informes presentados por la interventoría y/o supervisión del convenio No. 2663 de 2021, quien certifica que el mismo se efectuó de acuerdo a las especificaciones técnicas, económicas y demás condiciones estipuladas en el contrato para su ejecución, por tanto el suscrito interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 21534720, 21763374, 21996313, 22260534, 22997066, 23224244, 23458210, 23699553 y 23925823 del mes (es) septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2021 y marzo, abril, mayo, junio y Julio del año 2022 de conformidad con la normatividad vigente.

#### ADICIONALES

No.	FECHA	TIEMPO	VALOR	APORTES ADICIONAL REALIZADO POR:
1	29/03/2022	3 MESES	\$ 0,00	Afectaciones a proveedores por la pandemia COVID-19.
2	28/06/2022	1 MES	\$ 0,00	Afectaciones por cambios climáticos en el sector.
3			\$ 0,00	

#### CONTRATOS CELEBRADOS CON OCASIÓN DEL CONVENIO

No.	FECHA	OBJETO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	CONTRATISTA
1			\$ 0,00	\$ 0,00	
2			\$ 0,00	\$ 0,00	
3			\$ 0,00	\$ 0,00	
<b>TOTALES</b>			\$ 0,00	\$ 0,00	

#### CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	\$ 0,00
Saldo por Amortizar	\$ 0,00

\*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

#### BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor Aporte Departamento	\$ 360.000.000,00	
Valor Aporte Contraparte - GASUR SA ESP	\$ 71.748.000,00	
Amortización Anticipo	-	
Valor a pagar de la presente acta		\$ 360.000.000,00
Valor Total actas pagadas Departamento	-	
Valor ejecutado por la Contraparte	\$ -	\$ 71.748.000,00
Saldo sin ejecutar Departamento (Liberar por el Departamento)	-	
Saldo sin ejecutar Contraparte	-	
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)		-
<b>Sumas iguales</b>	<b>\$ 431.748.000,00</b>	<b>\$ 431.748.000,00</b>

\*Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

#### Rendimientos Financieros (si los hubiere)

\$ 0,00

Reintegrar a la Cuenta Bancaria No. 3007000683-3 del Banco AGRARIO Departamento de Boyacá

#### CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA


No. CUENTA: 0486 6999 6778	BANCO: DAVIVIENDA	AHORROS:	CORRIENTE: X
----------------------------	-------------------	----------	--------------


Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.


CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a paz y salvo por todo concepto derivado del Convenio de Cofinanciación No. 2663 de 2021. SEGUNDA – MANIFESTACIÓN: las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:


OBSERVACIONES O ACLARACIONES:  
ESTE CONVENIO FUE SUSCRITO CON EL MUNICIPIO Y POR ESTE MOTIVO SE PROCEDE A AUMENTAR UNA CELDA EN EL FORMATO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA CONTRAPARTE COMO LO ES EL MUNICIPIO DE SOATA - BOYACÁ.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma:   
Nombre: MARIA ELENA ORTIZ NOVA  
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR  
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA

Firma:   
Nombre: JORGE ARMANDO CASTAÑEDA SAENZ  
CONTRATISTA  
R/L: GASUR SA ESP

Firma:   
Nombre: JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN  
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Firma:   
Nombre: CARLOS JAVIER GUTIERREZ SANDOVAL  
ALCALDE MUNICIPAL DE SOATA - BOYACÁ



\* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Original: Archivo Carpeta Secretaria de Contratación

Copias: Orden de Pago Tesoreria, Contratista, Supervisor y/o Interventor