	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-034
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	28/07/2022	
CONTRATO ____ CONVENIO __X__	No. 2663	DE FECHA: 6/09/2021
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE LOGRAR LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA PARA LOS HABITANTES DE LAS VEREDAS LA COSTA Y EL HATILLO DE ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SOATA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, "PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS INDIRECTOS A LA DEMANDA DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIONES INTERNAS A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LAS VEREDAS DE LA COSTA Y EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE SOATA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	
CONTRATISTA	GASUR SA ESP R/L: JORGE ARMANDO CASTAÑEDA SAENZ	NIT: 804002801-9 C.C: 91011269
CONTRAPARTE:	MUNICIPIO DE SOATA R/L: CARLOS JAVIER GUTIERREZ SANDOVAL	NIT: 891.855.016-1 C.C: 4.253.137
INTERVENTOR __ SUPERVISOR __	MARIA ELENA ORTIZ NOVA / SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA DE BOYACA.	C.C: 23.914.180
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	\$ 431.748.000,00
	APORTE DEPARTAMENTO:	\$ 360.000.000,00
	APORTE DE CONTRAPARTE:	\$ 71.748.000,00
ADICIONAL N° _____	VALOR	\$ 0,00
ADICIONAL N° _____	VALOR	\$ 0,00
VALOR TOTAL CON ADICIONES		\$ 431.748.000,00
PLAZO INICIAL	3 MESES Y 15 DIAS	
PRORROGA N° __1__	Tiempo: 3 MESES	De Fecha: 29/03/2022
PRORROGA N° __2__	Tiempo: 1 MES	De Fecha: 28/06/2022
PLAZO TOTAL	7 MESES Y 15 DIAS	
FECHA DE INICIACIÓN	15/09/2021	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° __1__	De Fecha: 7/12/2021	
ACTA DE REINICIACIÓN N° __1__	De Fecha: 7/03/2022	
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	28/07/2022	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	Del 15 de septiembre de 2021 al 6 de diciembre de 2021, y de 7 de Marzo de 2022 al 28 de Julio de 2022	
RBPP N°	2021004150056	

N°s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No:4120 AÑO: 2021.

En las oficinas de La Secretaria de Minas y Energia se reunieron los señores, MARIA ELENA ORTIZ NOVA Interventor / Supervisor, y el señor JORGE ARMANDO CASTAÑEDA SAENZ como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° N° 21534720, 21763374, 21996313, 22260534, 22997066, 23224244, 23458210, 23699553 y 23925823 del mes (es) septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2021 y marzo, abril, mayo, junio y Julio del año 2022 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	\$ 0,00
Saldo por Amortizar	\$ 0,00

*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	431.748.000,00	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		360.000.000,00
Valor Total actas pagadas		
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)		
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)		
Sumas iguales	431.748.000,00	360.000.000,00

*Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:


No. CUENTA: 0486 6999 6778	BANCO: DAVIVIENDA	AHORROS:	CORRIENTE: X
----------------------------	-------------------	----------	--------------


*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.


OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

ESTE CONVENIO FUE SUSCRITO CON EL MUNICIPIO Y POR ESTE MOTIVO SE PROCEDE A AUMENTAR UNA CELDA EN EL FORMATO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA CONTRAPARTE COMO LO ES EL MUNICIPIO DE SOATA - BOYACÁ. EN EL CUADRO DE BALANCE DE PAGO, SOLO SE RELACIONA EL VALOR A CANCELAR DEL APORTE DE LA GOBERNACION DE BOYACA, PARA EL PRESENTE CONVENIO, EL CUAL ES DE \$360.000.000,00.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: 
Nombre: MARIA ELENA ORTIZ NOVA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA

Firma: 
Nombre: JORGE ARMANDO CASTAÑEDA SAENZ
CONTRATISTA
R/L: GASUR SA ESP

Firma: 
Nombre: CARLOS JAVIER GUTIERREZ SANDOVAL
ALCALDE MUNICIPAL DE SOATA - BOYACÁ



* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.