

	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
		<b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-038</b>
<b>ACTA DE REINICIACIÓN</b>		<b>FECHA: 10/Sep/2019</b>

**ACTA No:** \_\_\_\_\_ **REINICIO 1**  
**FECHA PRESENTE ACTA:** 7 de Marzo de 2022  
**CONTRATO No:** 2663 de 2021  
**CONTRATISTA:** JORGE ARMANDO CASTAÑEDA SAENZ R/L: Empresa de Servicios Publicos GASUR S.A E.S.P.  
**INTERVENTOR:** MARIA ELENA ORTIZ NOVA - Secretaria de Minas y Energia.

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE LOGRAR LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA PARA LOS HABITANTES DE LAS VEREDAS LA COSTA Y EL HATILLO DE ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SOATÁ -DEPARTAMENTO DE BOYACÁ "PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS INDIRECTOS A LA DEMANDA DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIONES INTERNAS A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LAS VEREDAS DE LA COSTA Y EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE SOATÁ DEPARTAMENTO DE BOYACA

**VALOR:** \$ 431.784.000,00  
**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 3 MESES 15 DIAS  
**FECHA DE TERMINACÓON SEGÚN CONTRATO:** 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
**FECHA DE TERMINACIÓN REAL:** 29 DE MARZO DE 2022.

#### CONSIDERANDO

**PRIMERO:** Que de fecha 6 de septiembre del año 2021 se firmo convenio denominado: CONVENIO DE COFINANCIACIÓN NO. 2663 DE 2021 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SOATA PARA AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE LOGRAR LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA PARA LOS HABITANTES DE LAS VEREDAS LA COSTA YELHATILLODE ESTRATOS1Y2DELMUNICIPIO DESOATA -DEPARTAMENTO DEBOYACÁ. "PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS INDIRECTOS A LA DEMANDA DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIONES INTERNAS A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LAS VEREDAS DE LA COSTA Y EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE SOATA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

**SEGUNDO:** Que de fecha 15 de septiembre de 2021 se firmo Acta de inicio del convenio No. 2663 de 2021.

**TERCERO:** Que de fecha 3 diciembre de 2021 la Empresa de Servicios Publicos -GASUR S.A. E.S.P, presento solicitud de suspensión al convenio No. 2663 de 2021, toda vez que en el oficio presentado manifiesta que: "El proveedor de los medidores residenciales no les entrego el pedido, y que este seria entregado a finales de febrero, razon por la cual solicita suspender el convenio por noventa (90) dias o tres (3) meses".

**CUARTO:** Que mediante acta No. 1 de fecha 7 de diciembre de 2021, fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No.2663 de 2021.

**QUINTO:** Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

#### ACUERDAN

**PRIMERO:** Reiniciar la ejecución del contrato N°.2663 de 2021, a partir del 7 de marzo de 2022.

**SEGUNDO:** El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

**TERCERO:** El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.


**CUARTA.** El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

**QUINTA.** Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTRATISTA

JORGE ARMANDO CASTAÑEDA SAENZ  
 R/L: GASUR SA ESP

  
 \_\_\_\_\_  
 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

MARIA ELENA ORTIZ NOVA.  
 SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA