



Tunja, 23 de junio de 2022

Señor:

JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN
SECRETARIO DE CONTRATACION
GOBERNACION DE BOYACA
CIUDAD

REF: Solicitud de Adición en tiempo cv 2663 /2021.


Cordial saludo Dr Camargo,


En el marco del convenio denominado: "AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE LOGRAR LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO, MEDIANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA PARA LOS HABITANTES DE LAS VEREDAS LA COSTA Y EL HATILLO DE ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE SOATÁ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. "PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS INDIRECTOS A LA DEMANDA DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIONES INTERNAS A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LAS VEREDAS DE LA COSTA Y EL HATILLO DEL MUNICIPIO DE SOATA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.",

El cual se encuentra en un 75% de avance de convenio a la fecha, Y próximo a su fecha de cierre, debido a lo expuesto en el oficio de **Radicado No.: GER: 20220623-0173**, adjunto a este comunicado, por causa de la ola invernal que el departamento atraviesa específicamente en el Municipio de Soata, lugar objeto del proyecto una situación particular siendo una de las veredas EL HATILLO, un sector afectado por el invierno, dando lugar que el verificador quien emite los certificados de recibo final a satisfacción no logre el acceso a las viviendas. Manifestando que "En los últimos tres meses de ejecución de las actividades del convenio, el clima fue malo, 80% lluvioso, 20% verano, por lo que se interrumpió y retardo el avance de la construcción de instalaciones internas, acometida domiciliaria, adecuación del centro de medición y puesta en servicio, así mismo, se han visto afectaciones en las vías de acceso a las veredas, por tal motivo no se ha podido ingresar con vehículo, es por ello que los tiempos de las puestas en servicio se han visto demoradas, por las distancias entre viviendas".

Por lo anterior el contratista solicita adición en tiempo de 1 mes, para el cumplimiento del objeto.

Cordialmente,


MARIA ELENA ORTIZ NOVA
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Revisó:  MARIA ELENA ORTIZ NOVA
Proyecto: JHENIFER ORTIZ JUJA - P.U - Equipo de Formulación.

