Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	X
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	**16**	FECHA:	**15**	de	**Noviembre**	de	**2023**			
PERIODO: 16 DEL	**3**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2023**	AL	**2**	de	**OCTUBRE**	de	**2023**
No. CONTRATO O CONVENIO	**9677-PPAL001-15192021**	DE	**12**	NOVIEMBRE	**12**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2022**		
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 1.194.178.400,00**	RPC	**8773**							
REGISTRO BP y P No.	**2020 00415042**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES QUIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A., EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE IDENTIFICADO CON NIT. 830.115.395-1, LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA IDENTIFICADA CON NIT. 800.252.843-5**									

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, OPERATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS TENDIENTES A LLEVAR A CABO LA OBTENCIÓN DEL ESTUDIO DE DINÁMICA FLUVIAL DEL RÍO MAGDALENA PARA PRIORIZAR LOS SECTORES QUE REQUIEREN ESTUDIOS DETALLADOS DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN DESDE LA VISIÓN DE CUENCA PARA COMPRENDER LOS EVENTOS QUE SE PRESENTAN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	CARLOS RENÉ LÓPEZ CANDELA			
Teléfono: 3152454659	Dirección: **Diegonal 67 # 1A-74 apto 1310**			
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN		CONTRATO/CONVENIO		
		dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN		6	12	2021
PLAZO INICIAL	12 meses (Se suspende el 02/12/2023)			
PLAZO CON ADICIONES	**24 meses y 17 dias.** 11 meses 26 dias de ejecución inicial (6/12/2021-2/12/2022).6 meses de suspensión(3/12/2022-2/06/2023). 6 meses 21 dias de adición (03/06/2023-26/12/2023)			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL		5	12	2022
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)		26	12	2023

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	6	12	2021	
SUSPENSIÓN	2	12	2022	Se suspende el plazo de ejecución del convenio por un término de seis (6) meses, es decir, desde el 03 de diciembre hasta el 02 de Junio de 2023.
REINICIO Y ADICIÓN EN TIEMPO	3	06	2023	Se reactiva el convenio automáticamente el 03 de Junio de 2023. Adicionalmente se solicita una adición por 6 meses y 21 días a partir de la fecha de la reactivación del convenio. Por lo tanto la nueva fecha final del convenio será el 26 de Diciembre de 2023.

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO
1	3	06	2023	$ 0,00	6 meses y 21 dias
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Realizar el aporte en dinero para la ejecución del objeto del convenio	El aporte del dinero por parte de la gobernación se realizó en su totalidad el 01/02/2022	X			100% CUMPLIDO
Ejercer junto con las demás entidades, la supervisión a las actuaciones técnicas, administrativas, jurídicas, operativas, logísticas y financieras fijadas para la ejecución del convenio.	Durante este periodo se trabajo en conjunto con las otras entidades supervisoras del convenio en la construccion del informe que será enviado al Juzgado como evidencia de los avances del cumplimiento de las ordenes dadas por el Juzgado Noveno de Tunja	X			Se adjunta el informe

Suministrar la información técnica requerida para el cumplimiento del objeto del convenio, en el marco de sus competencias	Esta actividad se desarrollo en meses anteriores con la entrega de información por parte de la UDGRD a la UNGRD.	x			100% cumplido.

Realizar el acompañamiento técnico junto a las demás entidades con el fin de llevar a buen término las acciones que se adelanten en el marco del plan operativo del convenio que elaborará el Comité Técnico Administrativo.	No se ha comenzado a realizar el acompañamiento técnico debido a que no se ha realizado la contratación de la entidad que realizará los estudios de evaluación del riesgo.	x			N/A
Asistir y participar por medio de la delegación correspondiente a las reuniones que se convoquen en el marco de la ejecución del convenio.	Durante este periodo no se programaron reuniones relacionadas con el convenio.	X			N/A
Coordinar con la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Boyacá (UAEGRD) y demás equipos de trabajo al interior de la Gobernación de Boyacá, las gestiones a desarrollarse dentro de la ejecución del objeto del convenio.	Teniendo en cuenta que la UAEGRD es una dependencia adscrita al Despacho del Señor Gobernador de Boyacá, por ende se hace un trabajo articulado con la Unidad de Defensa uridica del Departamento a quien se le ha puesto en conocimiento que a lo que respecta a esta sectorial es el cumplimiento del numeral 5 de la sentencia no siendo los demas numeras de nuestra competencia y por ende debe requerir a las sectoriales encargadas a fin de que obedezcan a lo ordenado en sentencia judicial.				N/A
Las demás actividades inherentes para lograr el cumplimiento del objeto del convenio derivado	De acuerdo al equipo interdisiciplinario de la Unidad se ha desprendido varias actividades en cada uno de los profesionales según su area, desde el area juidica esta en estudio la sentencia de segunda instancia respecto al mismo objeto.	x			100% cumplido.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

INFORME TÉCNICO

DE CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO SE ESTA ADELNATANDO EL TEMA PRECONTRATAL PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**10,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**75,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**100,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Después de la reunión del 15 de Agosto la UNGRD informó que revisaría la situación con su equipo juridico en relación a la no aceptación por parte del MADS de la firma del otro si que ampliaba el tiempo y modificaba algunas cuestiones técnicas del convenio. Es así que el convenio sigue corriendo su tiempo pero no se ha realizado ningún tramite para la realización de los estudios estipulados en los objetivos del convenio.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	21991617	FIDUCIA No.:		BANCO:	DAVIVIENDA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	FIDUPREVISORA				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	CONVENIO N° 9677-PPAL001-1519-2021				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
orden de pago- transferencia de recursos departamento de Boyacá.	100%	1	02	2022	$ 385.000.000,00
TOTAL					**$ 385.000.000,00**

INFORME JURÍDICO

Carlos René López Candela

Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**